



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------|
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO E CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADOS | DATA : 07/06/2022 | | BDI : 0,00% | | |
| DESCRIÇÃO: | AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO E CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADOS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | ENGENHEIRO NAVARRO/MG | ORSE | 2022/03 | 111,51% | 69,89% | 05/2022 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO/MG | SETOP | 2022/03 - Norte COM DESONERAÇÃO | 85,81% | 49,50% | 05/2022 |
| | | SINAPI | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | 85,81% | 49,50% | 05/2022 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO | 266.831,11 | 24,95% | 20,57% | 27,24% | 27,24% | 100,00' %' |
| | | | 48.920,78 | 60.953,90 | 78.478,22 | 78.478,21 | 266.831,11 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.284,85 | 100,00% | | | | 100,00' %' |
| | | | 8.284,85 | | | | 8.284,85 |
| 1.2 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO MURO | 203.179,67 | 20,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00' %' |
| | | | 40.635,93 | 60.953,90 | 50.794,92 | 50.794,92 | 203.179,67 |
| 1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 55.366,59 | | | 50,00% | 50,00% | 100,00' %' |
| | | | | | 27.683,30 | 27.683,29 | 55.366,59 |
| 2 | CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS | 73.255,93 | 18,93% | 14,52% | 32,30% | 34,25% | 100,00' %' |
| | | | 14.251,46 | 10.565,87 | 23.508,53 | 24.930,07 | 73.255,93 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 371,28 | 100,00% | | | | 100,00' %' |
| | | | 371,28 | | | | 371,28 |
| 2.2 | TERRAPLANAGEM | 5.427,48 | 100,00% | | | | 100,00' %' |
| | | | 5.427,48 | | | | 5.427,48 |
| 2.3 | CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS E DRENAGEM | 42.263,49 | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% | 100,00' %' |
| | | | 8.452,70 | 10.565,87 | 12.679,05 | 10.565,87 | 42.263,49 |
| 2.4 | URBANIZAÇÃO | 3.534,72 | | | | 100,00% | 100,00' %' |
| | | | | | | 3.534,72 | 3.534,72 |
| 2.5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 21.658,96 | | | 50,00% | 50,00% | 100,00' %' |
| | | | | | 10.829,48 | 10.829,48 | 21.658,96 |
| 340.087,04 | | | 63.172,24 | 71.519,77 | 101.986,75 | 103.408,28 | 340.087,04 |
| | | | 63.172,24 | 134.692,01 | 236.678,76 | 340.087,04 | |

VITOR SOARES RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 241-720 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO - MG